

Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosférica 688 hPa. Se tomaron mediciones hasta las 18:00 app dado que en la última medición se fue el sol

AMPHOS²¹ an RSK company	REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					A-D02		
Proyecto:	1115 H-04				Este	Norte	Elevación	
					509.249	7.141.110	3.320	
Fecha	01-03-2026							
Domo	2							
Nivel freático	Nivel freático se encuentra a 0,30 cm desde laguna de salar a 300 m del punto de ensayo.							
Descripción suelo	Evaporita con yeso delgada de 2mm, bajo ella se encuentran arcillas con arenas.							
Descripción entorno	Camino llega directo al punto a ensayar, en sector sur existe un cerro a unos 50 m del punto.							
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática	Observaciones	
1	12:43	0	29,2	0%	✓	Despejado, Viento intermitente		
2	13:29	9.7	27,5	0%	✓	Despejado, Viento intermitente		
3	14:31	19	26,7	5%	✓	Despejado, Viento Constante		
4	15:30	18	26,4	15%	✓	Despejado, Viento Constante		
5	16:31	18	24,9	15%	✓	Despejado, Viento Constante		
6	17:31	22,3	25,6	25%	✓	Despejado, Viento Constante		
7	18:30	24,8	22,2	5%	✓	Despejado, Viento Constante		
Encargado de terreno	Javier Lavergne							
Técnico 1	Jean Aragón							
Técnico 2	Gonzalo Bravo							
Técnico 2	José Luis Moreno							

Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosférica 688 hPa. Se tomaron mediciones hasta las 18:00 app dado que en la última medición se fue el sol

		REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO				A-D03	
Proyecto:	1115 H-04				Este 514.834	Norte 7.146.743	Elevación 3.320
Fecha	01-03-2026						
Domo	3						
Nivel freático	Se mide nivel freático desde laguna ubicada a 50 m del punto. Nivel freático a 10 cm. Conductividad electrica de 28.570 us/cm□						
Descripción suelo	Área a ensayar presenta costra salina frágil con presencia de yesos y halita de color blanco.						
Descripción entorno	Acceso por huellas de camioneta de transito anteriores. Distancia del camino principal de 200 m, laguna más cercana a 25 m, más lagunas en las cercanías.						
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática	Observaciones
1	12:46	1,1	27,7	0%	✓	Despejado	
2	13:45	2,2	27,7	0%	✓	Despejado	
3	14:46	2,8	26,3	0%	✓	Despejado	
4	15:47	4,9	28	20%	✓	Despejado	
5	16:47	6,1	24,8	0%	✓	Despejado	
6	17:44	4,4	25,3	0%	✓	Despejado	
7	18:44	13,7	23,5	0%	✓	Despejado	
Encargado de terreno	Javier Lavergne						
Técnico 1	Jose Luis Moreno						
Técnico 2	Gonzalo Bravo						
Técnico 2							

Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosferica 690 hPa / Se tomaron datos hasta las 18:44 debido a que se fue la luz solar



an RSK company

REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO

A-D04

Proyecto:	1115 H-04				Este	Norte	Elevación
Fecha	01-03-2026				515.358	7.148.642	3.324
Domo	Domo 4				  		
Nivel freático	Se mide nivel freático desde laguna ubicada a 90 m del punto. Nivel freático a 12 cm. Conductividad electrica de 28.570 us/cm						
Descripción suelo	Área de ensayo es en gran parte de costra salina blanda con sedimentos de tamaño grava a arena, y cristales de yeso						
Descripción entorno	Laguna cercana a 90 m.						
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática	Observaciones
1	13:00	0,1	26,9	0%	✓	Despejado	
2	13:52	3,8	28	0%	✓	Despejado	
3	14:53	0,9	28,4	0%	✓	Despejado	
4	15:54	5,3	26,9	20%	✓	Despejado	
5	16:53	5,3	23,9	0%	✓	Despejado	
6	17:50	5,5	23,9	0%	✓	Despejado	
7	18:51	4,8	21,7	0%	✓	Despejado	
Encargado de terreno	Javier Lavergne						
Técnico 1	Jose Luis Moreno						
Técnico 2	Gonzalo Bravo						
Técnico 2							

Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosferica 690 hPa /se tomaron mediciones hasta las 18:51 debido a poca visibilidad de luz solar

		REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					A-D05	
Proyecto:	1115 H-04				Este	Norte	Elevación	
Fecha	01-03-2026				509.483	7.141.162	3.320	
Domo	Domo 1							
Nivel freático	Nivel freático se encuentra a 23 cm bajo el nivel de terreno, en base a observación de laguna de salar ubicada a 15 m del punto de ensayo.							
Descripción suelo	Área a ensayar presenta costra salina de evaporitas con poco relieve, color blanquecina							
Descripción entorno	Camino llega directo al punto de ensayo y a 60 m existe un cerro al lado sur.							
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática	Observaciones	
1	12:24	0,0	33,1	0%	✓	Despejado, sin presencia de viento		
2	13:21	6,7	27,1	0%	✓	Despejado, sin presencia de viento		
3	14:23	14	27,2	5%	✓	Despejado, Viento Constante		
4	15:22	19,8	27,6	15%	✓	Despejado, Viento Constante		
5	16:22	16,9	26,1	15%	✓	Despejado, Viento Constante		
6	17:22	21,6	22,7	25%	✓	Despejado, Viento Constante		
7	18:22	21,6	23,3	5%	✓	Despejado, Viento Constante y rafagas mas fuertes de viento		
Encargado de terreno	Javier Lavergne							
Técnico 1	Jean Aragón							
Técnico 2	Gonzalo Bravo							
Técnico 2	José Luis Moreno							

Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosferica 688 hPa. Se tomaron mediciones hasta las 18:00 app dado que en la ultima medición se fue el sol

AMPHOS²¹ an RSK company		REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					LP-D01				
Proyecto:		1115 H-04			Este		Norte		Elevación		
					551.376		7.146.185		3.993		
Fecha		03-03-2026									
Domo		Domo 3									
Nivel freático		Nivel freático se encuentra a 2 a 5 cm bajo el nivel del terreno, esto fue inferido a partir de la obsevación de lentes de agua ubicados a unos 30 m desde el punto de medición. Alrededor del punto estaba blando y al pisar afloraba agua. Se rectifica esta información en la decima campaña.									
Descripción suelo		Suelo del sector a ensayar consiste en costra salina delgada de unos 2 mm seguida de material sedimentario, humedad inmediata en el sector.									
Descripción entorno		Punto se encuentra en sector salino con humedad en la superficie, cercano a talud de material volcánico.									
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática		Observaciones			
1	11:12	0	22,7	0%	✓	Poco o nulo viento		Ruta de acceso expedita.			
2	12:10	0	20,1	0%	✓	Poco o nulo viento					
3	13:07	6,84	25,3	0%	✓	Poco o nulo viento					
4	14:08	12,6	22,1	0%	✓	Despejado, con vientos constantes y rafagas de viento mayores a 30 km/h					
5	15:06	18,36	22,4	0%	✓	Despejado, con vientos constantes y rafagas de viento mayores a 30 km/h					
6	16:06	23,04	20,6	30%	✓	Despejado, con vientos constantes y rafagas de viento mayores a 30 km/h					
7	17:06	19,8	21,4	5%	✓	Despejado, con vientos constantes y rafagas de viento mayores a 30 km/h					
8	18:09	19,8	18,6	0%	✓	Despejado, con vientos constantes y rafagas de viento mayores a 30 km/h					
Encargado de terreno	Javier Lavergne										
Técnico 1	Jean Aragón										
Técnico 2	Gonzalo Bravo										
Técnico 2	José Luis Moreno										

Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosferica 635hPa / vaisala 2 / Se apreciaron rafagas de viento mayores a 30 km/h dificultando el traslado y posicionamiento de domos.

AMPHOS²¹ an RSK company		REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					LP-D02		
Proyecto:	1115 H-04				Este	Norte		Elevación	
Fecha	03-03-2026				551.430	7.146.196		3.994	
Domo	Domo 4								
Nivel freático	Nivel freático se encuentra a 32 cm respecto al nivel de terreno, esto fue inferido a partir de la observación de lentes de agua a 20 m desde el punto de medición.								
Descripción suelo	Suelo de sector a ensayar consiste en costra salina de unos 20 cm de espesor seguida de material sedimentario.								
Descripción entorno	Punto se encuentra en sector salino mezclado con sedimentos, cercano a talud de material volcánico.								
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática		Observaciones	
1	11:06	0	17,2	0%	✓	Poco o nulo viento		Ruta de acceso expedita.	
2	12:03	0	24,9	0%	✓	Poco o nulo viento			
3	13:01	5,4	26,1	0%	✓	Poco o nulo viento			
4	14:02	15,84	23,9	0%	✓	Despejado con vientos constantes y rafagas casuales mayores a 30 km/h			
5	15:00	15.12	23,1	0%	✓	Despejado con vientos constantes y rafagas casuales mayores a 30 km/h			
6	16:01	14,04	22,2	35%	✓	Despejado con vientos constantes y rafagas casuales mayores a 30 km/h			
7	17:01	22,68	19,9	5%	✓	Despejado con vientos constantes y rafagas casuales mayores a 30 km/h			
8	18:03	18,14	18,3	0%	✓	Despejado con vientos constantes y rafagas casuales mayores a 30 km/h			
Encargado de terreno	Javier Lavergne								
Técnico 1	Jean Aragón								
Técnico 2	Gonzalo Bravo								
Técnico 2	José Luis Morenno								

Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosférica 635 hPa / vaisala 2 / Se presentaron rafagas de viento mayores a 30 km/h. Viento dificultó el traslado y posicionamiento de domos.

AMPHOS ²¹ an RSK company		REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					LP-D03			
Proyecto:	1115 H-04				Este	Norte		Elevación		
					549.478	7.146.385		3.965		
Fecha	03-03-2026									
Domo	Domo 1									
Nivel freático	Nivel freático a 4 cm tomado a un par de metros en una laguna. Sector se hundía.									
Descripción suelo	Costra salina mezclada con sedimento. Costra salina antigua, con altura de 10 a 35 cm.									
Descripción entorno	El punto tiene acceso directo a 50 m del camino principal de acceso por huella y camino en buen estado. También, se encuentra a 10 m del punto LP-D04.									
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática		Observaciones		
1	11:20	1,8	15,9	0%	✓	Despejado con nulo o poco viento		Ruta de acceso expedita		
2	12:17	0	28,8	0%	✓	Despejado con nulo o poco viento				
3	13:19	3,9	32,6	0%	✓	Despejado con nulo o poco viento				
4	14:21	13,6	28,3	0%	✓	Despejado con vientos constantes				
5	15:19	24,8	30,5	5%	✓	Despejado con vientos constantes				
6	16:24	18,7	27	15%	✓	Despejado con vientos constantes				
7	17:18	14,4	25,3	15%	✓	Despejado con vientos constantes				
8	18:23	11,8	26,4	10%	✓	Despejado con vientos constantes				
Encargado de terreno					Javier Lavergne					
Técnico 1					Jean Aragón					
Técnico 2					Gonzalo Bravo					
Técnico 2					José Liuis Moreno					

Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosferica 635hPa / vaisala 1 / En las ultimas mediciones se apreciaban rafagas de viento mayores a 30 km/h.

AMPHOS ²¹ an RSK company		REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					LP-D04		
Proyecto:	1115 H-04				Este	Norte		Elevación	
					549.481	7.146.430		3.970	
Fecha	03-03-2026								
Domo	Domo 2								
Nivel freático	Nivel freático a 47 cm tomado en laguna a 50 m								
Descripción suelo	Costra blanda, mezcla entre yeso y alita consolidada. Costra levantada de 5 a 6 cm.								
Descripción entorno	El punto tiene acceso directo a 50 m del camino principal de acceso por huella y camino en buen estado. También, se encuentra a 20 m del punto LP-D05.								
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática		Observaciones	
1	11:22	0	19,8	0%	✓	Poco o nulo viento		Poco o nulo viento	
2	12:21	0	29,6	0%	✓	Poco o nulo viento			
3	13:25	6,8	30	0%	✓	Poco o nulo viento			
4	14:24	7,9	26,5	0%	✓	Poco o nulo viento			
5	15:23	18,3	26,6	5%	✓	Despejado, con vientos constantes.			
6	16:28	10,8	24,9	20%	✓	Despejado, con vientos constantes.			
7	17:24	15,4	24,2	15%	✓	Despejado, con vientos constantes.			
8	18:30	16,2]	24,8	10%	✓	Despejado, con vientos constantes.			
Encargado de terreno	Javier Lavergne								
Técnico 1	Jean Aragón								
Técnico 2	Gonzalo Bravo								
Técnico 2	José Luis Moreno								

Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosférica 635hPa / vaisala 1 / Se aprecian rafagas de viento mayores a 30 km/h al final de las mediciones lo que sumado a la inestabilidad del suelo complica mover el domo

		REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO				LP-D05	
Proyecto:	1115 H-04				Este	Norte	Elevación
Fecha	03-03-2026				549.524	7.146.409	3.966
Domo	Domo 2						
Nivel freático	Nivel freático a 40 cm tomado en laguna a 40m del punto.						
Descripción suelo	Mezcla de sedimento, arenas, limos, gravas, cenizas, material no consolidado.						
Descripción entorno	El punto se corre 431 m hacia el norte por acceso directo y a 20 m del camino principal de acceso por huella y camino en buen estado. También, se encuentra a 20 m del ensayo domo D04.						
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática	Observaciones
1	11:26	0	21,4	0%	✓	Poco o nulo viento	Ruta de acceso expedita
2	12:25	0	31,3	0%	✓	Poco o nulo viento	
3	13:29	13,3	29,2	0%	✓	Despejado, con vientos constantes	
4	14:29	21,2	26,6	0%	✓	Despejado, con vientos constantes	
5	15:27	14,4	24,4	5%	✓	Despejado, con vientos constantes	
6	16:33	12,9	23,1	20%	✗	Despejado, con vientos constantes y aparición de nubes que taparon el sol en la medición.	
7	17:28	24,4	23	15%	✓	Despejado, con vientos constantes	
8	18:34	15,4	22	10%	✓	Despejado, con vientos constantes	
Encargado de terreno	Javier Lavergne						
Técnico 1	Jean Aragón						
Técnico 2	Gonzalo Bravo						
Técnico 3	José Luis Moreno						

Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosférica 635hPa / vaisala 1/ Al final de las mediciones se apreciaron rafagas de viento mayores a 30 km/h y sumado al terreno inestable complico trasladar los domos.

		REGISTRO 04-01 MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO				G-D01		
Proyecto:	1115				Este	Norte		Elevación
					530.166	7.190.732		3.961
Fecha	04-03-2026							
Domo	1							
Nivel freático	0,40 m							
Descripción suelo	Evaporita con yeso delgada de 2mm, bajo ella se encuentran arcillas con arenas.							
Descripción entorno	Camino llega a 180 m del punto original, se corre 100 m al sur. Tomando un área de ensayo de mismo suelo.							
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/x)	Anomalía climática	Observaciones	
1	11:08	0	25,9	0%	X	poco o nulo viento	Ruta de acceso expedita, sin pozo cercano.	
2	12:18	0	23,4	0%	✓	poco o nulo viento		
3	13:20	7,9	26	0%	✓	poco o nulo viento		
4	14:23	15,4	25,2	0%	✓	Despejado, viento constante		
5	15:23	6,4	27,2	5%	x	Despejado, viento constante		
6	16:23	20,8	24,3	50%	✓	Despejado, Viento Constante y rafagas fuertes de viento		
7	17:24	10,2	24,3	10%	✓	Despejado, Viento Constante		
8	18:13	5,4	25,2	10%	✓	Despejado, Viento Constante		
Encargado de terreno	Javier Lavergne							
Técnico 1	Jean Aragón							
Técnico 2	Gonzalo Bravo							
Técnico 2	José Luis Moreno							

Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosférica 635hPa/ En la última medición se comenzó a ir el sol



REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO

Este

529.730



Norte

7.189.292



Elevación

3.987



Proyecto:

1115 H-04

Fecha

04-03-2026

Domo

2

Nivel freático

Nivel freático a 30 cm. Se mantiene en la actual campaña dado que es un aproximado

Descripción suelo

Costra salina mezclada con sedimento, continua de arcillas con arena. Costra salina delgada, con altura de 10 cm.

Descripción entorno

El punto tiene acceso directo a 125 m del camino principal, camino en buen estado.

N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática	Observaciones
1	11:27	7,2	22	0%	✓	Poco o nulo viento	Ruta de acceso expedita, sin pozo cercano.
2	12:32	10	22,9	0%	✓	Poco o nulo viento	
3	13:34	0	23,9	0%	✓	Poco o nulo viento	
4	14:36	0	26	0%	✓	Poco o nulo viento	
5	15:38	16,2	24,6	5%	✓	Despejado, viento constante	
6	16:37	9,3	22,9	60%	✓	Despejado, Viento Constante y rafagas fuertes cada cierto tiempo	
7	17:38	8,6	23	10%	✓	Despejado, Viento Constante	
8	18:31	9,3	20,3	10%	✓	Despejado, Viento Constante	
Encargado de terreno	Javier Lavergne						
Técnico 1	Jean Aragón						
Técnico 2	Gonzalo Bravo						
Técnico 2	José Luis Moreno						

Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosferica 635 hPa / Se tomaron mediciones hasta las 18:00 dado que se tapo el sol luego de esta medición

		REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					G-D03	
Proyecto:	1115 H-04				Este	Norte	Elevación	
					529.675	7.189.345	3.952	
Fecha	04-03-2026							
Domo	2							
Nivel freático	Nivel freático a 30 cm. Se mantiene para esta campaña por que es un aproximado							
Descripción suelo	Costra salina mezclada con sedimento y arena. Costra salina con relieve de 5 cm de altura.							
Descripción entorno	Camino de acceso en buen estado, el punto donde se realiza el ensayo se encuentra a 100 m del camino principal.							
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática	Observaciones	
1	11:34	4,6	22,4	0%	✓	Poco o nulo viento	Ruta de acceso expedita, sin pozos cercanos.	
2	12:37	5,4	23,4	0%	✓	Poco o nulo viento		
3	13:39	15,8	22	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
4	14:40	6,8	25,1	0%	✓	Poco o nulo viento		
5	15:42	24,4	22,7	5%	✓	Despejado, Viento Constante		
6	16:42	19,2	23,6	60%	✓	Despejado, Viento Constante		
7	17:43	7,5	23,6	10%	✓	Despejado, Viento Constante		
8	18:36	12,2	18,6	10%	✗	Despejado, Viento Constante		
Encargado de terreno	Javier Lavergne							
Técnico 1	Jean Aragón							
Técnico 2	Gonzalo Bravo							
Técnico 2	José Luis Moreno							

Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosférica 635 hPa / Se tomo hasta las 18:00 app dado que luego de esta hora se tapo el sol

AMPHOS²¹ an RSK company	REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					G-D04		
Proyecto:	1115 H-04				Este	Norte		Elevación
Fecha	04-03-2026				531.173	7.187.576		3.955
Domo	3							
Nivel freático	Nivel freático a 20 cm estimado en base a laguna al costado de los puntos							
Descripción suelo	Evaporita delgada, mezclada con yeso grano grueso, sedimento fino, ceniza volcánica y arena.							
Descripción entorno	El punto tiene acceso directo a 30 m del camino principal, camino en buen estado. Se encuentra a 170 m del punto G-D05. 200m al oeste del punto se encuentra un cerro que bordea todo el salar.							
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática	Observaciones	
1	11:06	0	17,2	0%	✓	Nulo o poco viento	Velocidad del viento medido a en m/s, transformado a km/h (m/s* 3.6)	
2	12:03	0	24,9	0%	✓	Nulo o poco viento		
3	13:01	5,4	26,1	0%	✓	Nulo o poco viento		
4	14:02	15,84	23,9	0%	✓	Despejado y viento constante		
5	15:00	15,12	23,1	0%	✓	Despejado y viento constante		
6	16:01	14,04	22,2	30%	✓	Despejado y viento constante		
7	17:01	22,68	19,9	5%	✓	Despejado y viento constante		
8	18:08	18	18,2	0%	✓	Despejado y viento constante		
Encargado de terreno	Javier Lavergne							
Técnico 1	Jean Aragón							
Técnico 2	Gonzalo Bravo							
Técnico 2	José Luis Moreno							
Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosférica 639hPa / Se tomaron medidas hasta las 18:00 app dado que después de esta hora se comenzó a esconder el sol								

		REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					G-D05		
Proyecto:	1115 H-04				Este	Norte	Elevación		
Fecha	04-03-2026				531.315	7.187.639	3.954		
Domo	4								
Nivel freático	Nivel freático a 21 cm estimado en base a laguna al costado de los puntos								
Descripción suelo	Evaporita delgada, mezclada con yeso de cristales, sedimento, ceniza volcánica y arena.								
Descripción entorno	El punto tiene acceso directo a 300 m del camino principal, camino en buen estado. También, se encuentra a 170 m del punto G-D04.								
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática	Observaciones		
1	11:12	0	22,7	0%	✓	Nulo o poco viento	Sin Observaciones		
2	12:10	0	20,1	0%	✓	Nulo o poco viento			
3	13:07	6,84	25,3	0%	✓	Nulo o poco viento			
4	14:08	12,6	22,1	0%	✓	Despejado con viento constante			
5	15:06	18,36	22,4	0%	✓	Despejado con viento constante			
6	16:06	23,04	20,6	30%	✓	Despejado con viento constante y rafagas de viento fuerte			
7	17:06	19,8	21,4	5%	✓	Despejado con viento constante y rafagas de viento fuerte			
8	18:09	19,8	18,6	0%	✓	Despejado con viento constante y rafagas de viento fuerte			
Encargado de terreno	Javier Lavergne Muñoz								
Técnico 1	Jean Aragón								
Técnico 2	Gonzalo Bravo								
Técnico 2	José Luis Moreno								
Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosferica 639hPa / vaisala 1/ Se tomaron mediciones hasta las 18:00 aproximadamente dado que despues de esto se escondio el sol.									

		REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					LI-D01	
Proyecto:	1115 H-04				Este	Norte	Elevación	
Fecha	05-03-2026				535.523	7.162.704	3.963	
Domo	Domo 4							
Nivel freático	Nivel freático a 30 cm, tomado a 30 metros desde el punto de medición en canal adyacente. Se mantiene esta información para la actual campaña							
Descripción suelo	Costra blanda que esta mezclada principalmente con alita, yeso y arena (arena por debajo) costra levantada entre 5 a 10 cm, no consolidada. Se rompe al ser pisada con los pies.							
Descripción entorno	Ensayo de domo esta ubicado a 30 m de un canal de agua del salar, y a 50 m del camino principal de acceso por huella y camino en buen estado. También, se encuentra a 80 m del ensayo domo D02.							
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática	Observaciones	
1	9:40	0	12,9	0%	✓	Despejado con poco o nulo viento	Facil acceso a puntos de muestreo	
2	10:41	2,88	16,3	0%	✓	Despejado con poco o nulo viento		
3	11:41	0,36	21,3	0%	✓	Despejado con poco o nulo viento		
4	12:41	4,32	19,8	0%	✓	Despejado con poco o nulo viento		
5	13:43	15,12	21,6	0%	✓	Despejado con viento constante		
6	14:39	11,88	21,1	0%	✓	Despejado con viento constante		
7	15:40	17,64	20,6	0%	✓	Despejado con viento constante		
Encargado de terreno	Javier Lavergne							
Técnico 1	Jean Aragón							
Técnico 2	Gonzalo Bravo							
Técnico 2	José Luis Moreno							
Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosferica 635hPa / vaisala 2/ Domo 4. / El nivel freático se toma en una laguna cercana al punto								

		REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					LI-D02	
Proyecto:	1115 H-04				Este	Norte	Elevación	
Fecha	05-03-2026				535.477	7.162.629	3.963	
Domo	3							
Nivel freático	Nivel freático entre 10 a 15 cm, tomado a 30 metros desde el punto de medición en canal adyacente.							
Descripción suelo	Costra blanda que esta mezclada principalmente con alita, yeso y arena. Costra levantada entre 5 a 10 cm, no consolidada. Sin grumos o protuberancia. Costra se rompe pisandola con los pies.							
Descripción entorno	Ensayo de domo esta a 25 m de un canal dentro del salar, y a 100 m del camino principal de acceso por huella y camino en buen estado. También, se encuentra a 80 m del ensayo domo D01.							
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ☒ /x)	Anomalía climática	Observaciones	
1	9:51	0	14,2	0%	☒	Despejado, poco o nulo viento	Facil acceso a puntos de muestreo. V.V. medida en m/s, transformada a km/h (m/s *3.6)	
2	10:51	0	13,0	0%	☒	Despejado, poco o nulo viento		
3	11:51	3,6	19,1	0%	☒	Despejado, poco o nulo viento		
4	12:47	0	23	0%	☒	Despejado, poco o nulo viento		
5	13:49	24,84	17,1	0%	☒	Despejado, Viento constante y rafagas de 30 km/h		
6	14:45	13,68	19,7	0%	☒	Despejado, Viento constante y rafagas de 30 km/h		
7	15:46	15,12	18,9	0%	☒	Despejado, Viento constante y rafagas de 30 km/h		
Encargado de terreno	Javier Lavergne							
Técnico 1	Jean Aragón							
Técnico 2	Gonzalo Bravo							
Técnico 2	José Luis Moreno							
Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosferica 635 hPa/ Se tomaron mediciones hasta las 16:00 app dado que el equipo debe realizar limpieza y tareas previas al fin de turno								

		REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO				LI-D05		
Proyecto:	1115 H-04				Este	Norte	Elevación	
Fecha	05-03-2026				543.661	7.157.234	3.967	
Domo	2							
Nivel freático	Nivel freatico observado en terreno a 2 a 3 cm, aflorando agua al pisar y hundirse al caminar							
Descripción suelo	Suelo evaporita de 2 cm de grosor, debajo de la evaporita arcilla plástica con presencia de arena, saturado.							
Descripción entorno	El punto tiene acceso directo a 40 m del camino principal. El suelo del salar estaba saturado en agua por lo que al caminar uno se hundía							
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática	Observaciones	
1	9:52	0	14,6	0%	✓	Despejado, poco o nulo viento	Ruta de acceso a punto accesible	
2	10:56	0	20,9	0%	✓	Despejado, poco o nulo viento		
3	11:56	1,4	23,9	0%	✓	Despejado, poco o nulo viento		
4	12:56	0	26,4	0%	✓	Despejado, poco o nulo viento		
5	13:56	19,4	24,8	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
6	14:58	15,4	25,8	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
7	15:59	12,6	23,4	10%	✓	Despejado, Viento Constante		
Encargado de terreno	Javier Lavergne							
Técnico 1	Gonzalo Bravo							
Técnico 2	Jean Aragón							
Técnico 3	José Luis Moreno							
Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosferica 635 hPa / vaisala 1/ Se tomo medición hasta app las 16:00 para realizar tareas previas al viaje de fin de turno.								